

Проект: Договор №322/07.10.2010 г. ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА
ТРЪГОВИЯТА И ТРАНСПОРТА (УТТЮЕ II)

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

Консултант: ЕКСА АД

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ – ЛОТ2: РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕМОНТ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КТП КАПИТАН АНДРЕЕВО

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ИЗРАВНИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА СЛЕД ПРИСПАДАНЕ
ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПРИ АКТ ОБР.10

№	Вид работа	ед. мяр ка	К-во
1	2	3	4
1	Страда 29 - "ТРИКОНТАКТЕН ЦЕНТЪР"		
1	Демонтаж алуминиева дограма (прозорци)	М2	0,00
2	Демонтаж дървена дограма (прозорци)	М2	0,63
3	Демонтаж алуминиеви витрини	М2	65,31
4	Демонтаж алуминиеви врати	М2	5,60
5	Демонтаж метални врати	М2	0,00
6	Демонтаж дървени пресовани врати	М2	10,92
7	Демонтаж тухлени зидария с дебелина 25 см	М3	0,00
8	Демонтаж облицовъчни плочи	М2	0,00
9	Демонтаж мозайка по подове и стълбища	М2	42,48
10	Демонтаж настилка от гранитни плочи	М2	85,20
11	Демонтаж окачен таван тип "Армстронг"	М2	0,00
12	Стъргане боя по стени и тавани	М2	639,20
13	Демонтаж фаянс по стени	М2	29,60
14	Демонтаж настилка от теракотни плочи	М2	75,63
15	Разбиване на армиран бетон (рампи и стълала)	М3	0,00
16	Демонтаж метални парапети	М	0,00
17	Демонтаж обшивки по покрив от ламарина	М2	3,34
18	Демонтаж компрометирана хидроизолация по покрив	М2	0,00
19	Демонтаж топлоизолация по покрив	М2	0,00
20	Циментова замазка по подове с дебелина до 4 см	М2	413,00
21	Настилка с теракотни плочи с Р-ри 20/20 см	М2	48,20
22	Настилка от гранитогрес по подове	М2	243,50
23	Облицовка по стени с фаянсови плочки	М2	131,56
24	Настилка от плочи гранитогрес по стълала, вкл. противоплъзгащи лайсни	М2	12,80
25	Доставка и монтаж преходни лайстни	М	32,00
26	Первази от гранитогрес с височина 10 см	М2	29,22
27	Первази от плочи теракот с височина 10 см	М2	5,78
	Настилка от ламинат за слабо натоварени обществени помещения клас 31АС3 с дебелина 7 мм, вкл. подложка		
28	с дебелина 3 мм	М2	150,20
29	Первази от ПВЛ, вкл. аксесоари	М	120,16
30	Окачен таван гладък от пожароустойчив гипсокартон на конструкция	М2	265,80
31	Зидария от газобетонни блокчета с деб. 20 см	М2	35,60
32	Зидария от газобетонни блокчета с деб. 25 см	М3	0,00
33	Щурцове над врати и прозорци	М	36,66

34	Щендерна стена 100 мм с двустранна обшивка от обикновен гипсокартон върху стоманени профили и минерална вата с d=50мм	м2	154,61
34*	Щендерна стена 100 мм с двустранна обшивка от обикновен гипсокартон върху стоманени профили и минерална вата с d=50мм - затваряне втора страна	м2	7,65
35	Щендерна стена 100 мм с двустранна обшивка от влагоустойчив гипсокартон върху стоманени профили и минерална вата d=50мм	м2	25,60
36	Щендерна стена 150 мм с двустранна обшивка от обикновен гипсокартон върху стоманени профили и минерална вата d=50мм	м2	17,16
37	Щендерна стена 150 мм с двустранна обшивка от влагоустойчив гипсокартон върху стоманени профили и минерална вата d=50мм	м2	8,60
38	Щендерна стена 300 мм с двустранна обшивка от гипсокартон върху стоманени профили и минерална вата d=50мм	м2	5,93
38*	Щендерна стена 300 мм с двустранна обшивка от гипсокартон върху стоманени профили и минерална вата d=50мм - затваряне втора страна		8,12
39	Щендерна стена 300 мм с двустранна обшивка от влагоустойчив гипсокартон върху стоманени профили и минерална вата d=50мм	м2	6,60
40	Направа на предстенна обшивка от обикновен гипсокартон на конструкция	м2	136,17
41	Също, но с влагоустойчив гипсокартон	м2	24,15
42	Грундиране на стени и тавани преди боядисване	м2	1661,02
43	Латексово боядисване по стени и тавани /бял цвят/	м2	1775,72
44	Подпрозоречни первази от MDF с шир. до 20 см	м	29,97
45	Доставка и монтаж парпети	м	9,30
46	Топлоизолационна система по фасада - минерална мазилка, мрежа от стъкловапл нишки, EPS 8 см, в т.ч. по съществуващи стени и еркери, по конзоли и колона, по страници на прозоречни отвори - довършване с минерална мазилка	м2	124,10
47	Облицовка фасада - послоен монтаж / фиброциментови плоскости, междина за вентилация, конструкция на обшивката и минерално-влакнести плоскости каширани с дебелина 6см	м2	244,90
48	Облицовка фасада - термопанели, хоризонтални, с D=10 см	м2	144,60
49	Оформяне страници на отвори за прозорци по фасада	м	0,00
50	Подпрозоречни прагове от алуминий в цвят по RAL	м	29,97
51	Доставка и монтаж алуминиева дограма с прекъснат термомост, цвят по RAL и стъклопакет 24 мм с нискоемисионно стъкло (по спецификация)	м2	43,58
52	Доставка и монтаж алуминиеви витрини с единично стъкло /по спецификация/	м2	25,06
53	Доставка и монтаж алуминиеви витрини с прекъснат термомост, със стъклопакет 24 мм с нискоемисионно стъкло, цвят по RAL, по спецификация	м2	27,11
54	Окачена фасада с вградени отваряеми прозорци, цвят по RAL	м2	71,80
55	Доставка и монтаж на врати от MDF с p-ри 70/210 см, на каса до 15 см	бр.	1,00

56	Доставка и монтаж на врати от MDF с р-ри 90/190 см, монтаж на щендерна стена	бр.	1
57	Също, но с р-ри 90/210 см	бр.	13,00
58	Също, но с р-ри 70/200 см	бр.	3,00
59	Също, но с р-ри 70/210 см	бр.	5,00
60	Доставка и монтаж на врати от MDF с р-ри 70/210 см, на каса до 30см	бр.	0,00
61	Също, но с р-ри 90/210 см на каса до 30 см	бр.	3,00
62	Също, но с размери 90/200 см, на каса до 30 см.	бр.	1,00
63	Доставка и монтаж на входна топлоизолирана метална врата	бр.	1,00
64	Доставка и монтаж на покривни изолационни сандвич-панели, облицоване с метални листове с дебелина 120мм, ТТСР(12) MVV	м2	256,00
65	Поли от поцинкована ламарина по бордове	м	113,14
66	Фасадно тръбно скеле	м2	283,21
67	Товарене и транспорт на строителни отпадъци	м3	5,00
ОБЩО:			

ЗАВЕЛЕЖКИ:

Предвидените паравети са:

- на галериите (стара и нова част) - стъклени;
- при диференциални стъпала (до 3 броя) - само тръбна ръкохватка с монтаж към стените
- стълбище - метален, с по 2 стойки на стъпало и тръбна ръкохватка.

Облицовка с фиброциментови плоскости:

- плоскости с еднотонна гладка повърхност с антиграфитно и UV покритие
- цвят: син (Blue PL441);
- открити хоризонтални и вертикални фуги с ширина 1 см (котировките са о-видимо окачване.

Фасадни стени от термопанели:

- дебелина 10 см;
- хоризонтален монтаж;
- пълнеж от пенополиуретан
- цвят: RAL 7044 (Silk Grey).

Подпрозоречни прагове / поли /:

- цвят: RAL 7039 (Quartz Grey)

Алуминиеви прозорци и витрини::

цвят: RAL 7039 (Quartz Grey)

Окачена фасада:

- структурна, на силиконови фуги;
 - отваряемост: два вградени прозореца с осови размери на полето 150/170
 - цвят: RAL 7039 (Quartz Grey).
- Растерът и размерите на елементите са посочени в приложен чертеж „Фасади - монтажни планове”.

Съставил:
арх. Константин Пеев

